

地下連通道火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-06-22 14:23:34	
	B1F	開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:23:30	
	R型受信總機-電源盤	電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:23:29	
2	地下連通道1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:36:53	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:36:52	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:36:51	
	M1-40	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:36:51	
3	地下連通道1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:37:18	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:37:17	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:37:16	
	M1-41	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:37:15	
4	地下連通道	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:32:43	
	B1F	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:32:44	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:32:45	
	火警探測器-	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:32:46	
5	地下連通道	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:29:37	
	B1F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:29:36	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:29:35	
	火警探測器-	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:29:34	
6	地下連通道	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:30:00	
	B1F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:29:59	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:29:58	
	火警探測器-	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:29:57	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:29:58

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/27 19:59:07

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:09:15