西區檔案室火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期 2022 年 06 月			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	西區檔案室A 棟1F 火警探測器-A 棟1F	火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:15	
2	西區檔案室B 棟1F P型火警受信 總機	火災/斷線測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:39:45	
		回路表示	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:39:43	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	24.5	吳金龍	2022-06-14 13:39:41	
		開關定位	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:39:14	
		電壓表	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:39:14	
3	西區檔案室B 棟1F 火警探測器-B 棟1F	火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:40:27	
4	西區檔案室B 棟2F 火警探測器-B 棟2F	火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:22	
5	西區檔案室A 棟B1F 火警探測器-A 棟B1F	火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:29	
備註: 改姜措	· ·		<u>'</u>	<u>'</u>			

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 2022/06/27 12:20:18

承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/27 20:07:54 2022/06/30 10:37:52