立體停車場消防泵浦(月)檢查

單位 項號	消防 檢查項目	判定基準	松木七汁	檢查日期 2022 年 06 月			
			檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場 B2F 消防泵-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:38:00	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:37:58	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:37:56	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:53	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:52	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:51	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:51	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:50	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:49	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:01	
	立體停車場 B2F 採水泵-FP-2	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:37:36	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:37:34	
2		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:37:32	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:28	
		手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:25	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:25	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:24	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:23	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:37:21	
	立體停車場 B2F 泡沫泵-FSP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:38:50	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:38:48	
3		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:38:45	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:42	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:41	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:40	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:40	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:39	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:38	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:51	
4	立體停車場 B2F 泡沫加壓泵- FSJP-1	壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:28	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:38:27	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:38:24	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:38:22	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:17	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:16	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:15	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:14	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:14	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:38:13	

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 2022/06/27 12:33:04

承商駐院主任:謝濱隆 2022/06/27 19:53:34

承辦工程司:倪銘仁 2022/06/30 11:13:20