

思源樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 消防泵-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-28 15:10:09	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-28 15:10:07	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-28 15:10:04	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:01	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:01	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:48	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:47	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:46	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:45	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:10	
2	思源樓B1F 消防輔助泵-FJP-1	壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:36	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-28 15:09:35	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-28 15:09:32	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-28 15:09:30	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:24	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:22	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:22	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:21	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:20	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:20	
3	思源樓B1F 撒水泵-SP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-28 15:11:16	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-28 15:11:11	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-28 15:11:09	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:11:06	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:11:05	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:11:02	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:11:01	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:11:01	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:11:00	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:11:17	
4	思源樓B1F 撒水輔助泵-SJP-1	壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:50	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-28 15:10:49	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-28 15:10:47	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-28 15:10:44	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:41	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:38	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:37	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:36	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:36	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:10:33	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 承商駐院主任: 謝濟隆 承辦工程司: 倪銘仁
 2022/06/28 15:41:21 2022/06/28 20:49:58 2022/06/30 10:28:40