

# 法定停車場消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B2F 消防泵-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:13:42	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:13:38	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:13:34	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:29	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:28	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:27	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:27	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:26	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:25	
2	法定停車場 B2F 撒水泵-SP-1	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:16	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:13:14	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:13:08	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:13:04	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:56	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:56	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:55	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:54	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:53	
3	法定停車場 B2F 泡沫泵-FSP-1	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:53	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:14:13	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:14:07	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-21 10:14:02	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:58	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:57	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:56	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:56	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:55	
	備註: 改善措施:	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:13:54	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:14:15	

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:28:29

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 20:00:08

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:08:03