## 三門診消防泵浦(月)檢查

單位 項號	消防 檢查項目	判定基準	检本卡汁	檢查日期	檢查日期 2022 年 06 月			
			檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
1	第三門診B3F 消防泵-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:43		
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:39		
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:35		
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:32		
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:31		
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:30		
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:30		
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:29		
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:28		
2	第三門診B3F 撒水泵-SP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:13		
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:10		
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:56:06		
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:02		
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:02		
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:01		
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:00		
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:56:00		
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:55:59		
3	第三門診B3F 泡沫泵-FBP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:55		
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:50		
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:46		
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:42		
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:41		
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:40		
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:39		
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:39		
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:38		
4	第三門診B3F 採水泵-FP-2	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:24		
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:21		
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-10 10:54:16		
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:11		
		手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:10		
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:09		
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:08		
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:07		
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:54:07		

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 2022/06/24 12:43:01

2022/06/24 20:29:43

承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/30 11:27:33