中正樓NOVEC-1230自動滅火設備(月)檢查

消防	判定基準	檢查方法	檢查日期 2023 年 01 月			
檢查項目		恢 鱼 万	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
控制盤		目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:19	
氣體壓力		目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:20	
配管		目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:21	
探測器		目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:22	
正樓1F 電磁閥		目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:23	
DVEC-1230 動滅火設備-		目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:25	
123 手動起動/	緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:26	
計量尺		目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:27	
排氣裝置		目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:26:28	
電池日期(新品使用期限2年)	目視	11105	張敬德	2023-01-13 16:26:55	
電池電壓(23.5~27v)	目視	25.6	張敬德	2023-01-13 16:27:30	
正樓1F 計量尺刻	度(CM)	目視	24.5	張敬德	2023-01-13 16:27:43	
動滅火設備- I-123-1(177 氣體壓力)		目視	500	張敬德	2023-01-13 16:27:04	
正樓1F 氣體壓力		目視	500	張敬德	2023-01-13 16:27:48	
動滅火設備- I-123-2(331 計量尺刻)	度(CM)	目視	24.5	張敬德	2023-01-13 16:27:56	
動滅火設備- I-123-2(331 計量尺刻)	度(CM)					

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/01/30 10:41:48

2023/01/30 13:32:13

2023/02/14 09:50:16