

二門診消防泵浦(月)檢查

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第二門診機房 B1F 消防泵浦-FP-1	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-07 14:30:56	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-07 14:30:51	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-07 14:30:48	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:30:43	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:30:42	
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:30:41	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:30:40	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:30:39	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:30:39	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:30:57	
2	第二門診機房 B1F 撒水泵浦-SP-1	壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:29:22	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	吳金龍	2022-06-07 14:29:20	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	吳金龍	2022-06-07 14:29:16	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	吳金龍	2022-06-07 14:29:11	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:28:34	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:28:32	
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:28:31	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:28:30	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:28:30	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:28:29	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:21:52

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:12:02

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:44:49