致德樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	松木十十	檢查日期	2022年06月		
頁號	檢查項目	判止基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F 消防泵-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:49:32	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:49:30	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:49:28	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:25	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:24	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:24	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:23	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:22	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:21	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:33	
2	致德樓B1F 消防輔助泵- FJP-1	壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:57	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:49:56	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:49:53	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:49:51	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:49	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:48	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:47	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:46	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:46	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:45	
3	致德樓B1F 撒水泵-SP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:48:45	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:48:43	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-24 10:48:39	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:37	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:36	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:35	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:34	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:34	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:33	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:46	
4	致德樓B1F 撒水輔助泵- SJP-1	壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:12	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:49:09	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:49:05	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-24 10:49:03	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:49:00	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:59	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:58	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:58	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:57	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:48:56	

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁

2022/06/27 12:56:06 2022/06/27 19:52:32 2022/06/30 11:14:29