

精神樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	精神樓1F 消防泵浦-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-17 09:10:37	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-17 09:10:35	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-17 09:10:32	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:27	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:26	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:25	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:25	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:24	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:23	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:39	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:25:49

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:03:08

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:04:05