

中正樓NOVEC-1230自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓1F NOVEC-1230 自動滅火設備- N-123	排氣裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:59	
		計量尺	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:58	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:57	
		警示警鈴	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:56	
		電磁閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:55	
		探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:55	
		配管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:54	
		氣體壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:53	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-21 16:38:53	
		電池電壓(23.5~27v)	目視	26.1	錢志瑜	2022-06-21 16:39:04	
	電池日期(新品使用期限2年)	目視	111.05	錢志瑜	2022-06-21 16:39:19		
2	中正樓1F 自動滅火設備- N1-123-1(177 磅)	氣體壓力-壓力表顯示值	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	44	錢志瑜	2022-06-21 16:41:08	
		氣體壓力	目視	500	錢志瑜	2022-06-21 16:40:38	
3	中正樓1F 自動滅火設備- N1-123-2(331 磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	24.5	錢志瑜	2022-06-21 16:41:22	
		氣體壓力	目視	500	錢志瑜	2022-06-21 16:41:11	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:29:04

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/27 19:59:33

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:07:49