

致德樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F 自動撒水設備- B1F-1	撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:50:44	
		末端查驗管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:50:43	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:50:42	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:50:41	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:50:41	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:50:40	
		自動警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:50:39	
2	致德樓8F 自動撒水設備- 8F-1	撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:01:24	
		末端查驗管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:01:22	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:01:21	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:01:21	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:01:20	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:01:19	
		自動警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 11:01:18	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:56:08

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:52:30

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:14:31